

## Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

**Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság**  
 Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.  
 Képviseli: Ugró Sándor igazgató  
 Adószám: 15323888-2-03

mint Megrendelő  
 – a továbbiakban: **Megrendelő** – másrészről a

**BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Viz-és Mélyépítési Kft.**  
 székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.,  
 Cg. száma: 04-09-003298  
 adószáma: 11053727-2-04  
 számlavezető pénzügyi intézmény neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
 bankszámlaszáma: 12056101-01277172-00100004  
 képviseli: **Mazula András Zsolt** cégvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: **Felek**) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Felek nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2016. augusztus 2-án „A KEHOP-4.1.0 számú „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a tiszalparti Nagy-tó területén élőhely-rekonstrukciós munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés” tárgyban építési beruházás megvalósítására szerződést kötöttek a KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 számú projekt keretében. A szerződés 1. sz. módosítására 2016. szeptember 12-én került sor.

A Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével módosítják.

### 1. A módosítás indoka

1.1. A Vállalkozó a 2016. október 5-ére összehívott rendkívüli helyszíni egyeztetésen jelezte, hogy az iszap letermelését követően a madársziget tervezett területén teherviselésre alkalmatlan altalajt tárt fel, a kotrás során a szerves részekből buzgárszerűen tört fel a talajvíz. Ezek az altalajviszonyok a madársziget megépítését a tervezett helyszínen nem teszik lehetővé, ezért a Vállalkozó által megbízott talajmechanikai szakértő bevonásával az érintett helyrajzi számon belül a madársziget elhelyezésére új helyszín került kijelölésre, illetve a madársziget kényszerű áthelyezése miatt a kotrási területnek az érintett helyrajzi számú ingatlanon belüli áthelyezése is szükségessé vált. Erre - mint külső, elháríthatatlan akadályra - figyelemmel a Felek módosítják a szerződés elválaszthatatlan részét képező kiviteli tervben a kotrási területet és a madárszigetet ábrázoló tervlapokat a Vállalkozó 2016. november 21-én kelt változtatási javaslata alapján.

1.2. A Vállalkozó a 2016. szeptember 7-ei koordinációs megbeszélésen jelezte, hogy a geodéziai felmérés alapján a 2013-as felmérésekhez képest a prognosztizálható állapotváltozástól eltérően további jelentős iszapréteg alakult ki, a geodéziai felmérések feldolgozása alapján átlagosan 20 cm-es feltöltődés tapasztalható a kotrási területen. A Vállalkozó 2016. szeptember 21-én kelt változtatási

javaslatában kezdeményezte a fenékszint kialakítását 79,60 mBf szintről 79,79 mBf szintre, vagyis a minimális 1 m-es vízmélység eléréséhez szükséges szintre.

Ezt a javaslatot a Vállalkozó a 2016. november 21-én kelt módosított változtatási javaslatában 79,72 mBf-re módosította, mivel időközben világossá vált, hogy a madársziget az eredeti helyszínen a talajviszonyok miatt nem helyezhető el. A javasolt 79,72 mBf szint kialakítása 67.919 m<sup>3</sup> kotrási meddő kitermelésével jár, ami 701 m<sup>3</sup> többletmennyiséget eredményez a vállalt mennyiséghez képest és biztonságosan biztosítja a minimális 1 m-es vízmélységet.

A Felek közösen megállapítják, hogy a módosítás által sem a vízjogi létesítési engedély 1. pontjában engedélyezett kotrásban, sem az elérhető minimális vízmélységben (1m) változás nem következik be, a kitermelt iszap mennyisége a kiviteli tervben megjelölt mennyiséget eléri, sőt meghaladja (69.519 m<sup>3</sup> helyett 70.220 m<sup>3</sup>), így a kotrási szint megváltoztatása érdeksérellemmel nem jár a Megrendelő számára. A vízjogi létesítési engedély 1. pontjában rögzített, valamint a projektben vállalt 7,0 ha nagyságú, 1,0 – 1,5 m mély nyílt vízfelület kialakítása megvalósul.

## 2. Módosítások

2.1. A kiviteli terv részét képező – a kotrási területet és a madárszigetet ábrázoló tervlapok („Helyszínrajz – kotrási terület, madársziget”, „Tó és sziget keresztmetszelvények 1.”, „Tó és sziget keresztmetszelvények 2.”, „Tó és sziget keresztmetszelvények 3.”, „Tó és sziget keresztmetszelvények 4.”, „Tó és sziget keresztmetszelvények 5.” „Tó és sziget keresztmetszelvények 6.”) a jelen módosításhoz mellékelt tervlapok szerint módosulnak.

2.2. A kiviteli tervben megjelölt 79,60 mBf fenékszint 79,72 mBf fenékszintre módosul. A kívánt célállapot elérésére és a madársziget elkerülhetetlen áthelyezésére figyelemmel az alábbi kotrási mennyiség változtatásra van szükség:

Kotrási mennyiség		
Kotrási terület	Alapmennyiség (m <sup>3</sup> )	Módosított mennyiség (m <sup>3</sup> )
Tó	66.991	67.919
1. sz. csatorna	1.626	1.399
2. sz. csatorna	902	902
<b>Kotrási mennyiség összesen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>69.519</b>	<b>70.220</b>

A vízjogi létesítési engedélyben foglalt kotrási mennyiségtől jelentősen eltérni nem lehet. Ugyanakkor minimálisan szükséges a kotrási mennyiség növelése az engedélyben foglalt 1 – 1,5 m vízmélység 7 ha-on való biztosításához, illetve a madársziget elkerülhetetlen áthelyezéséből eredően a megépítéséhez szükséges többlet kotrási mennyiség (meddő anyag) biztosításához.

A kotrási meddő elhelyezési helyek közötti megoszlása:

Elhelyezendő mennyiség		
Elhelyező terület	Alapmennyiség (m <sup>3</sup> )	Módosított mennyiség (m <sup>3</sup> )
Madársziget	30.284	34.500
Vadmentő domb	24.400	24.400
Anyaggödör	14.164	10.712
1. sz. csatorna kezelő út	331	268
Út	340	340
<b>Elhelyezendő összesen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>69.519</b>	<b>70.220</b>

## Egyéb rendelkezések

A Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglalt feltételek alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek megállapítják, hogy a szerződés fenti módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt valamennyi feltételnek, különös tekintettel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre – a szerződés módosításának szükségessége az építési területen az iszap letermelésének megkezdését követően vált nyilvánvalóvá;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen a kotrás és a madársziget kialakítása eleve a szerződés részét képezte;
- nincs ellenérték-növekedés, mivel a módosítás az ellenértéket nem érinti.

A fenti szerződésmódosítás csak az eredeti szerződéssel egészsként értelmezhető.

Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Dátum: Kecskemét, 2016. december 28.

Ugró Sándor  
igazgató

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző:

Kovács Erika  
gazdasági igazgatóhelyettes

2016.12.28.

Mazula András Zsolt  
cégvezető

BÉKÉS DRÉN Kft.  
Vállalkozó



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in red ink.

